



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELL'AREA LAVORI PUBBLICI -
PORTO E DEMANIO**

n° 256 del 28 novembre 2014

REG. GEN. N° 1825 DEL 01.12.2014

Oggetto:

"Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy". Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione rata di saldo. CUP: I83B08000080002. CIG: 5651293A81.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 049 del 14.02.2014 è stato approvato il progetto esecutivo 1° stralcio funzionale degli *"Interventi di difesa dall'erosione della costa e dell'abitato in località Lido Azzurro"*, nel cui Quadro economico riepilogativo è prevista, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, la somma di € 160.000,00, oltre I.V.A. (10%) gli *"Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy"*;

che con Determinazione n. 095 del 06 maggio 2014 fu conferito all'ing. Francesco Sarnicola (P. I.V.A. 0188375 065 3), con studio in Vallo della Lucania in via S. Passaro 40, l'incarico per la direzione dei lavori, la contabilità e per la redazione del certificato di regolare esecuzione degli *"Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy"*, per l'importo di complessivo di € 6.344,00, comprensivo del contributo integrativo (4%) di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'I.V.A. (22%);

- che con verbale in data 27 maggio 2014, si procedette alla consegna dei lavori di cui sopra;

- che con determinazione n. 113 del 04 giugno 2014 è stato affidato all'arch. Natalino Caruccio (P. I.V.A. 0374439 065 3), con studio in Agropoli in piazza della Repubblica 2, l'incarico per il collaudo statico in corso d'opera per gli *"Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy"* per l'importo di complessivo di € 2.109,24, comprensivo del contributo integrativo (4%) di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'I.V.A. (22%);

che con Determinazione n. 119 del 12 giugno 2014, furono aggiudicati in via definitiva l'appalto degli *"Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy"*, alla Appalti Vassallo S.r.l. con sede in Montecorvino Rovella con il ribasso del 34,444% sull'importo a base d'asta di € 132.924,26 di cui € 101.752,88 per importo di aggiudicazione, oltre oneri di sicurezza per € 7.889,10 ed il costo del personale per € 23.282,28;

- che con contratto n. 979 di repertorio del 25.06.2014 i sopra indicati *"Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy"* furono concessi in appalto alla Appalti Vassallo S.r.l. con sede in Montecorvino Rovella con il ribasso del 34,444% sull'importo a base d'asta di € 132.924,26 di cui € 101.752,88 per importo di aggiudicazione, oltre oneri di sicurezza per € 7.889,10 ed il costo del personale per € 23.282,28;

che con determinazione n. 138 del 27 giugno 2014 è stata approvata la perizia di variante contenuta nel 5% dell'importo del contratto originario, degli *"Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy"*, depositata al n. 15737 di protocollo del 25 giugno 2014 dall'ing. Francesco Sarnicola, Direttore dei lavori;

che con determinazione n. 151 del 02 luglio 2014 è stata liquidata alla Appalti Vassallo S.r.l. (P. I.V.A. 0509898 065 8), con sede in Montecorvino Rovella al Parco degli Ulivi, la complessiva somma di € 58.666,41, per il pagamento della prima rata in conto del corrispettivo dell'appalto degli *"Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy"*;

che con determinazione n. 161 del 17 luglio 2014 è stata liquidata alla Appalti Vassallo S.r.l. (P. I.V.A. 0509898 065 8), con sede in Montecorvino Rovella al Parco degli Ulivi, la



complessiva somma di € 49.798,36, per il pagamento della seconda rata in conto del corrispettivo dell'appalto degli "Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy";

VISTO il collaudo statico in corso d'opera per gli "Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy", depositato dall'arch. Natalino Caruccio al n. 27696 di protocollo del 07.11.2014, con l'attestazione dell'avvenuto deposito al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno - sede distaccata di Vallo Della Lucania - in data 06.11.2014 reg. n. GC.SA.2014.005261.COL.DEP;

VISTO lo Stato finale dei lavori degli "Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy" dell'importo lordo di € 148.752,71, e netto di € 97.632,08, redatto dall'ing. Francesco Sarnicola, Direttore dei lavori, depositato al n. 27760 di protocollo del 10.11.2014;

VISTI gli Atti di contabilità finale degli "Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy", redatti dall'ing. Francesco Sarnicola, Direttore dei lavori, assunti al n. 27760 di protocollo del 10.11.2014 ed in particolare il Certificato di regolare esecuzione, da cui si evince che il credito netto spettante all'impresa è pari ad € 25.774,39 oltre I.V.A. (10%);

VISTO il Certificato n. 3 del 20.11.2014 per il pagamento della rata finale redatto dal geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento, per l'importo netto di € 25.774,39, oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che i lavori non sono stati ultimati in tempo utile, cumulando un ritardo di 64 giorni, pertanto, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto è stata applicata la penale giornaliera di € 68,99 per un totale di € 4.415,38;

VISTA la fattura n. 08 del 20.11.2014 della Appalti Vassallo S.r.l. pervenuta in data 21.11.2014 al n. 28998 di protocollo, relativa allo stato finale degli "Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy", dell'importo complessivo di € 28.351,82;

VISTA la polizza a garanzia della rata di saldo degli "Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy" stipulata dall'Impresa Appalti Vassallo S.r.l. con la Liguria Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, a garanzia dell'importo di € 25.775,00 ed acquisita al n. 29931 di protocollo del 28.11.2014;

ACCERTATA la regolarità formale e tecnica degli atti contabili di cui sopra e la corrispondenza dei lavori ivi indicati a quelli di cui al contratto ed agli atti in premesse citati;

DATO ATTO che la spesa è imputata sull'intervento 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.20;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTO l'articolo 141 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l'articolo 229, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Approvare gli Atti di contabilità finale degli "Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy", redatti dall'ing. Francesco Sarnicola, Direttore dei lavori, assunti al n. 27760 di protocollo del 10.11.2014, sottoscritti dall'impresa esecutrice dei lavori senza eccezioni e riserve.
- 3) Liquidare alla Appalti Vassallo S.r.l. (P. I.V.A. 0509898 065 8), con sede in Montecorvino Rovella al Parco degli Ulivi, mediante bonifico bancario - IBAN: IT 53 H 05142 76090 143571110450, la complessiva somma di € 28.351,82, così determinata:

1 Importo lavori stato finale	€	25.774,38
2 I.V.A.	10% €	2.577,44
Sommano	€	<u>28.351,82</u>

per il pagamento della rata finale in conto del corrispettivo dell'appalto degli "Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy".



- 4) Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 28.351,82, alla *Appalti Vassallo S.r.l.* dopo l'acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva.
- 5) Dare atto che:
 - a. il Certificato di regolare esecuzione di cui in narrativa ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo;
 - b. il Certificato di regolare esecuzione, decorso il termine di cui sopra, si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 6) Imputare la spesa sull'intervento 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.20.
- 7) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del procedimento
F.to geom. Sergio Lauriana

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ESAMINATA la determinazione che precede;
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull'intervento 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.20;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ Cap. PEG _____, n. _____

Lì, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Sig. Biagio Motta