



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
763	15/07/2021
Proposta Numero 786	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:	PO FEAMP 2014-2020 - MISURA 1.43 - “PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL’ASTA E RIPARI DI PESCA” FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO DEI SERVIZI MINIMI PER IL SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA. “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” – LIQUIDAZIONE SALDO 2° SAL – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO 3° SAL. CUP: I84 D18000140002
-----------------	---

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 04.04.2019, le è stato riapprovato il Progetto Esecutivo prot. N. 10965 del 21/03/2019 dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**, dell’importo complessivo di euro **636.482,26** di cui euro **494.067,44** per lavori compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 14.390,31 ed euro **142.414,82** per somme a disposizione;
- con nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura prot. 2019.0429608 del 08/07/2019 acquisita in data 09/07/2019 al protocollo generale n. 025252 è stato notificato al Comune di Agropoli il Decreto Dirigenziale n. 130 del 04/07/2019 avente ad oggetto: **“PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, Concessione del finanziamento, (Spesa ammessa Euro 629.224,86, finanziamento Euro 629.224,86;**
- con Determinazione n. 248 del 16/07/2019 è stato:
 - preso atto del Decreto Dirigenziale n. 130 del 04/07/2019 avente ad oggetto: **“PO FEAMP**

Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, Concessione del finanziamento, (Spesa ammessa Euro 629.224,86, finanziamento Euro 629.224,86;

□ approvato il Computo Metrico Rimodulato per un importo complessivo dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” pari ad Euro 479.079,49 oltre agli oneri per la sicurezza e somme a disposizione dell'Amministrazione;

□ rettificato il quadro economico dei lavori “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” ;

– con nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura prot. 2019.0582250 del 01/10/2019 è stato comunicato al Comune di Agropoli che con Determinazione Dirigenziale n° 226 del 24/09/2019 avente ad oggetto: “PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, Liquidazione 1° Anticipo per Euro 251.689,94;

– a seguito a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il cui verbale di gara è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio CUC - UNIONE COMUNI ALTO CILENTO n. 02, del 14/01/2020 i lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P.IVA: 03879180655 con un ribasso percentuale pari al 13,50% e per un importo relativo pari ad Euro 409.213,76 per lavori oltre a Euro 14.390,31 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro 423.604,07;

– con Determinazione n. 058 del 03/02/2020 è stato:

preso atto:

□ dell'esito della gara per l'appalto dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, espletata dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione dei Comuni Alto Cilento quale Centrale di Committenza per conto del Comune di Agropoli;

□ dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, formalizzata con determinazione n. 02 del 14/01/2020 del Responsabile del Servizio C.U.C. dell'Unione Comuni Alto Cilento, a favore dell'impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P.IVA: 03879180655 con un ribasso percentuale pari al 13,50% e per un importo relativo pari ad Euro 409.213,76 per lavori oltre a Euro 14.390,31 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro 423.604,07;

□ della documentazione relativa all'“Offerta Tecnica”, presentata in fase di gara dell'impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P.IVA: 03879180655;

approvato il Progetto Esecutivo Coordinato dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” (Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 04.04.2019) con le migliori offerte dall'impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P. IVA 03879180655 in fase di gara (l'aggiudicazione avvenuta con Determinazione del Responsabile del Servizio CUC - UNIONE COMUNI ALTO CILENTO n. 02, del 14/01/2020);

approvata la rimodulazione del quadro economico dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” come di seguito:

COMUNE DI AGROPOLI (SA)			
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO			DEL
COMUNE DI AGROPOLI			
(A1)	LAVORI IN APPALTO	PROGETTO	APPALTO
a.1.1)	Lavori a MISURA	€ 487.469,80	€ 487.469,80
a.1.2)	Oneri sicurezza	€ 14.390,31	€ 14.390,31
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 473.079,49	€ 473.079,49
(A2)	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		
a.2.1)	RIBASSO D'ASTA DEL 13,50%		€ 63.865,73
a.2.2)	IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 473.079,49	€ 409.213,76
a.2.3)	Oneri sicurezza	€ 14.390,31	€ 14.390,31
(A)	TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA	€ 487.469,80	€ 423.604,07
(B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	I.V.A. sui Lavori (10%)	€ 50.186,01	€ 43.799,44
b.2)	Spese Tecniche (12%)	€ 57.561,26	€ 57.561,26
b.3)	Imprevisti	€ 14.390,31	€ 14.390,31
b.4)	Allacci ai pubblici servizi	€ 5.700,00	€ 5.700,00
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)	€ 13.917,48	€ 13.917,48
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 141.755,05	€ 135.368,49
ECONOMIE DA RIBASSO			€ 70.252,29
TOTALE GENERALE (A) + (B)		€ 629.224,85	€ 629.224,85

- in data 27/02/2020 è stato sottoscritto dall'impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P. IVA 03879180655 il contratto di appalto rep. N. 1070/2020 dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**, per un importo relativo pari ad Euro 409.213,76 per lavori oltre a Euro 14.390,31 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro **423.604,07**;
- con Decreto Dirigenziale n° 61 del 28/03/2020 la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura avente ad oggetto: “PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**, ha preso atto dell'aggiudicazione a seguito di gara e rimodulazione quadro economico-finanziario;
- che con determinazione n. 293 del 09.09.2020:
 - o sono stati approvati:
 - gli atti contabili relativi al primo S.A.L. dei Lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 19060/2020 in data 30.07.2020 per l'importo di € **132.206,47**;
 - il Certificato di Pagamento n. 1 dei Lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** nell'importo complessivo di euro **125.742,10** comprensivo di I.V.A. al 10%;
 - o è stata liquidata all'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 la complessiva somma di Euro **125.742,10** di cui euro 114.311,00 per lavori al 1° SAL ed Euro 11.431,10 per I.V.A. al 10% dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**;
- che con determinazione n. 05 - n. 10 reg. del 18/01/2021 è stata **Di approvare la perizia di variante tecnica, senza aumento dell'importo contrattuale,** dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei Contratti Pubblici” o “Codice”), come meglio specificato nella relazione e relativi allegati prot. n. 34227 del 29 dicembre 2020 in quanto tale perizia non si discosta dalle linee essenziali del progetto Esecutivo Coordinato e relativo quadro economico rimodulato approvato con Determinazione n. **058** del **03/02/2020**, con relativa presa d'atto da parte della regione Campania Decreto Dirigenziale n° **61** del **28/03/2020** ma anzi ingloba tutti quei perfezionamenti che si sono resi necessari al completamento

dell'opera stessa, senza prevederne un aumento della spesa prevista ed autorizzata con il seguente quadro economico di spesa:

(A1)	LAVORI IN APPALTO	PERIZIA
a.1.1)	Lavori a MISURA	€ 487.349,06
a.1.2)	Oneri sicurezza	€ 14.279,46
IMPORTO DEI LAVORI A B. A. SOGGETTI A RIBASSO		€ 473.069,60
(A2)	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	
a.2.1)	RIBASSO D'ASTA DEL 13,50%	€ 63.864,40
a.2.2)	IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 409.205,20
a.2.3)	Oneri sicurezza	€ 14.279,46
(A)	TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SIC.	€ 423.484,66
(B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	I.V.A. su A + b.3 (10%)	€ 43.788,44
b.2)	Spese Tecniche (12%)	€ 57.561,26
b.3)	Oneri di discarica	€ 14.399,70
b.4)	Allacci ai pubblici servizi	€ 5.700,00
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)	€ 13.917,48
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 135.366,88
ECONOMIE DA RIBASSO		€ 70.373,30
TOTALE GENERALE (A) + (B)		€ 629.224,84

DATO ATTO che con determinazione n. 487 del 04/05/2021:

- Sono stati approvati:
 - gli atti contabili relativi al secondo S.A.L. dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 6953/2021 in data 02/03/2021 per l'importo di € 268'624,82;
 - il Certificato di Pagamento n. 2 del 05/03/2021 dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** redatto dal sottoscritto RUP nell'importo complessivo di euro 129'783,50 comprensivo di I.V.A. al 10%;
- E' stata liquidata, all'impresa **C.G.F. S.R.L.** con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656, la complessiva somma di Euro **102'000,00** in acconto ai lavori al 2° SAL di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**;
- E' stato stabilito che la restante somma pari ad Euro **27'783,50** veniva liquidata successivamente con provvedimento a saldo non appena le somme restanti siano disponibili;

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 50 del 12/04/2021 la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura avente ad oggetto: “PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**, ha liquidato la somma di euro 147.460,06 a titolo di acconto 1° SAL;

ACCERTATO che sono stati emessi mandati di pagamento, da parte della Regione Campania, n. 5025257 del 15/04/2021 per l'importo di euro 22.119,01 e n. 5025256 del 15/04/2021 per l'importo di euro 125.341,05 per complessivi euro 147.460,06;

VISTI gli atti contabili relativi al terzo S.A.L. dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 15910/2021 in data 31/05/2021 per l'importo di € 469.525,67;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 3 del 31/05/2021 dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** redatto dal sottoscritto RUP nell'importo

complessivo di euro 181'516,50 comprensivo di I.V.A. al 10%;

VISTA la fattura nr. 1/001 del 05/03/2021 dell'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 acquisita in data 05/03/2021 al n. 7300 di protocollo di € 129'783,50 comprensivo di I.V.A. al 10%;

VISTA la fattura nr. 6/001 del 03/06/2021 dell'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 acquisita in data 09/06/2021 al n. 16847 di protocollo di € 181.516,50 comprensivo di I.V.A. al 10%;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito prot. INPS_26755977 dell'impresa C.G.F. S.R.L., con scadenza 22/102021;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

ACCERTATA la disponibilità di Euro 146.000,00 sul codice di bilancio 1.05-2.02 - Capitolo n. 2019.11

RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, di procedere alla liquidazione della somma:

- di Euro 27.783,50 a saldo della fattura nr. 1/001 del 05/03/2021 dell'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 secondo S.A.L. dei lavori "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO";
- di Euro 118'216,50 in acconto della fattura nr. 6/001 del 03/06/2021 dell'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 terzo S.A.L. dei lavori "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO";

ACCERTATO che l'impresa C.G.F. S.R.L. non ha nessun debito verso il Comune di Agropoli;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l'artico 35 comma 18;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Approvare:**
 - a. gli atti contabili relativi al terzo S.A.L. dei lavori "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO" depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 15910/2021 in data 31/05/2021 per l'importo di € 469.525,67;
 - b. il Certificato di Pagamento n. 3 del 31/05/2021 dei lavori "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO" redatto dal sottoscritto RUP nell'importo complessivo di euro 181'516,50 comprensivo di I.V.A. al 10%;
3. **Liquidare** all'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 la complessiva somma:
 - a. di Euro 27.783,50 a saldo della fattura nr. 1/001 del 05/03/2021 dell'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 secondo S.A.L. dei lavori "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO";
 - b. di Euro 118'216,50 in acconto della fattura nr. 6/001 del 03/06/2021 dell'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 terzo S.A.L. dei lavori "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO";
4. **Emettere** mandato di pagamento in favore dell'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656, la somma di Euro 146.000,00 mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN ***** presso BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO E DELLA LUCANIA FILIALE DI FUTANI (SA) C.so Umberto I, 103;
5. **Stabilire** che la restante somma pari ad Euro 63'300,00 verrà liquidata successivamente con provvedimento a saldo non appena le somme restanti siano disponibili;

6. **Disporre** che il pagamento, della ulteriore somma, pari ad Euro **27'783,50** verrà effettuato, ad erogazione delle somme da parte della Regione Campania;
7. **Di dare** atto che la spesa complessiva di Euro **146'000,00** è imputata sul codice di bilancio **1.05-2.02 - Capitolo n. 2019.11.**

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente