



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>456</b>	<b>16/03/2022</b>
<b>Proposta Numero 491</b>	

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

<b>OGGETTO:</b>	<b>PO FEAMP 2014-2020 - MISURA 1.43 - “PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL’ASTA E RIPARI DI PESCA” FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO DEI SERVIZI MINIMI PER IL SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA. “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” – APPROVAZIONE STATO FINALE E ATTO UNICO DI COLLAUDO – LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO. IMPRESA C.G.F. SRL - CUP: I84 D18000140002</b>
-----------------	---

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 04.04.2019, le è stato riapprovato il Progetto Esecutivo prot. N. 10965 del 21/03/2019 dei lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, dell’importo complessivo di euro 636.482,26 di cui euro 494.067,44 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 14.390,31 ed euro 142.414,82 per somme a disposizione;
- con nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura prot. 2019.0429608 del 08/07/2019 acquisita in data 09/07/2019 al protocollo generale n. 025252 è stato notificato al Comune di Agropoli il Decreto Dirigenziale n. 130 del 04/07/2019 avente ad oggetto: “PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, Concessione del finanziamento, (Spesa ammessa Euro

**629.224,86, finanziamento Euro 629.224,86;**

- con Determinazione n. 248 del 16/07/2019 è stato:
  - preso atto del Decreto Dirigenziale n. 130 del 04/07/2019 avente ad oggetto: “**PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, Concessione del finanziamento, (Spesa ammessa Euro 629.224,86, finanziamento Euro 629.224,86;**
  - approvato il Computo Metrico Rimodulato per un importo complessivo dei lavori di “**AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO**” pari ad Euro **479.079,49** oltre agli oneri per la sicurezza e somme a disposizione dell’Amministrazione;
  - rettificato il quadro economico dei lavori “**AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO**” ;
- con nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura prot. **2019.0582250** del **01/10/2019** è stato comunicato al Comune di Agropoli che con Determinazione Dirigenziale n° **226** del **24/09/2019** avente ad oggetto: “**PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, Liquidazione 1° Anticipo per Euro 251.689,94;**
- a seguito a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il cui verbale di gara è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio CUC - UNIONE COMUNI ALTO CILENTO n. **02**, del **14/01/2020** i lavori di “**AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO**” sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa **C.G.F. S.r.l.** con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P.IVA: 03879180655 con un ribasso percentuale pari al 13,50% e per un importo relativo pari ad Euro 409.213,76 per lavori oltre a Euro 14.390,31 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro 423.604,07;
- con Determinazione n. **058** del **03/02/2020** è stato:
  - preso atto:**
    - dell’esito della gara per l’appalto dei lavori di “**AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO**”, espletata dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Alto Cilento quale Centrale di Committenza per conto del Comune di Agropoli;
    - dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di “**AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO**”, formalizzata con determinazione n. **02** del **14/01/2020** del Responsabile del Servizio C.U.C. dell’Unione Comuni Alto Cilento, a favore dell’impresa **C.G.F. S.r.l.** con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P.IVA: 03879180655 con un ribasso percentuale pari al 13,50% e per un importo relativo pari ad Euro 409.213,76 per lavori oltre a Euro 14.390,31 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro **423.604,07;**
    - della documentazione relativa all’“Offerta Tecnica”, presentata in fase di gara dell’impresa **C.G.F. S.r.l.** con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P.IVA: 03879180655;
  - approvato** il Progetto Esecutivo Coordinato dei lavori di “**AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO**” (Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. **101** del **04.04.2019**) con le migliori offerte dall’impresa **C.G.F. S.r.l.** con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P. IVA 03879180655 in fase di gara (l’aggiudicazione avvenuta con Determinazione del Responsabile del Servizio CUC - UNIONE COMUNI ALTO CILENTO n. **02**, del **14/01/2020**);
  - approvata** la rimodulazione del quadro economico dei lavori di “**AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO**” come di seguito:

COMUNE DI AGROPOLI (SA)			
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO			DEL
COMUNE DI AGROPOLI			
(A1)	LAVORI IN APPALTO	PROGETTO	APPALTO
a.1.1)	Lavori a MISURA	€ 487.469,80	€ 487.469,80
a.1.2)	Oneri sicurezza	€ 14.390,31	€ 14.390,31
	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 473.079,49</b>	<b>€ 473.079,49</b>
(A2)	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		
a.2.1)	RIBASSO D'ASTA DEL 13,50%		€ 63.865,73
a.2.2)	IMPORTO NETTO DEI LAVORI	<b>€ 473.079,49</b>	<b>€ 409.213,76</b>
a.2.3)	Oneri sicurezza	€ 14.390,31	€ 14.390,31
(A)	<b>TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA</b>	<b>€ 487.469,80</b>	<b>€ 423.604,07</b>
(B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	I.V.A. sui Lavori (10%)	€ 50.186,01	€ 43.799,44
b.2)	Spese Tecniche (12%)	€ 57.561,26	€ 57.561,26
b.3)	Imprevisti	€ 14.390,31	€ 14.390,31
b.4)	Allacci ai pubblici servizi	€ 5.700,00	€ 5.700,00
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)	€ 13.917,48	€ 13.917,48
(B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 141.755,05</b>	<b>€ 135.368,49</b>
ECONOMIE DA RIBASSO			€ 70.252,29
<b>TOTALE GENERALE (A) + (B)</b>		<b>€ 629.224,85</b>	<b>€ 629.224,85</b>

- in data 27/02/2020 è stato sottoscritto dall'impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza Vittorio Emanuele P. IVA 03879180655 il contratto di appalto rep. N. 1070/2020 dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**, per un importo relativo pari ad Euro 409.213,76 per lavori oltre a Euro 14.390,31 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro **423.604,07**;
- con Decreto Dirigenziale n° 61 del 28/03/2020 la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Centrale Pesca, Acquacoltura avente ad oggetto: “PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**”, ha preso atto dell'aggiudicazione a seguito di gara e rimodulazione quadro economico-finanziario;
- che con determinazione n. 293 del 09.09.2020:
  - o sono stati approvati:
    - gli atti contabili relativi al primo S.A.L. dei Lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 19060/2020 in data 30.07.2020 per l'importo di € **132.206,47**;
    - il Certificato di Pagamento n. 1 dei Lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** nell'importo complessivo di euro **125.742,10** comprensivo di I.V.A. al 10%;
  - o è stata liquidata all'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 la complessiva somma di Euro **125.742,10** di cui euro 114.311,00 per lavori al 1° SAL ed Euro 11.431,10 per I.V.A. al 10% dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**;
- che con determinazione n. 05 - n. 10 reg. del 18/01/2021 è stata **approvata** la perizia di variante tecnica, **senza aumento dell'importo contrattuale**, dei lavori di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei Contratti Pubblici” o “Codice”), come meglio specificato nella relazione e relativi allegati prot. n. 34227 del 29 dicembre 2020 in quanto tale perizia non si discosta dalle linee essenziali del progetto Esecutivo Coordinato e relativo quadro economico rimodulato approvato con Determinazione n. **058** del **03/02/2020**, con relativa presa d'atto da parte della regione Campania Decreto Dirigenziale n° **61** del **28/03/2020** ma anzi ingloba tutti quei perfezionamenti che si sono resi necessari al completamento

dell'opera stessa, senza prevederne un aumento della spesa prevista ed autorizzata con il seguente quadro economico di spesa:

(A1)	LAVORI IN APPALTO	<b>PERIZIA</b>
a.1.1)	Lavori a MISURA	€ 487.349,06
a.1.2)	Oneri sicurezza	€ 14.279,46
<b>IMPORTO DEI LAVORI A B. A. SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>€ 473.069,60</b>
(A2)	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	
a.2.1)	RIBASSO D'ASTA DEL 13,50%	€ 63.864,40
a.2.2)	IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 409.205,20
a.2.3)	Oneri sicurezza	€ 14.279,46
(A)	<b>TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SIC.</b>	<b>€ 423.484,66</b>
(B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	I.V.A. su A + b.3 (10%)	€ 43.788,44
b.2)	Spese Tecniche (12%)	€ 57.561,26
b.3)	Oneri di discarica	€ 14.399,70
b.4)	Allacci ai pubblici servizi	€ 5.700,00
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)	€ 13.917,48
(B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 135.366,88</b>
ECONOMIE DA RIBASSO		€ 70.373,30
<b>TOTALE GENERALE (A) + (B)</b>		<b>€ 629.224,84</b>

**DATO ATTO** che con determinazione n. 487 del 04/05/2021:

1. Sono stati approvati:
  - gli atti contabili relativi al secondo S.A.L. dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 6953/2021 in data 02/03/2021 per l'importo di € 268'624,82;
  - il Certificato di Pagamento n. 2 del 05/03/2021 dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** redatto dal sottoscritto RUP nell'importo complessivo di euro 129'783,50 comprensivo di I.V.A. al 10%;
2. E' stata liquidata, all'impresa **C.G.F. S.R.L.** con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656, la complessiva somma di Euro **102'000,00** in acconto ai lavori al 2° SAL di **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**;
3. E' stato stabilito che la restante somma pari ad Euro **27'783,50** veniva liquidata successivamente con provvedimento a saldo non appena le somme restanti siano disponibili;

**DATO ATTO** che con determinazione n. 763 del 15/07/2021:

1. **Approvare:**
  - a. gli atti contabili relativi al terzo S.A.L. dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 15910/2021 in data 31/05/2021 per l'importo di € 469.525,67;
  - b. il Certificato di Pagamento n. 3 del 31/05/2021 dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** redatto dal sottoscritto RUP nell'importo complessivo di euro 181'516,50 comprensivo di I.V.A. al 10%;
2. **Liquidare** all'impresa **C.G.F. S.R.L.** con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 la complessiva somma:
  - a. di Euro **27.783,50** a saldo della fattura nr. 1/001 del 05/03/2021 dell'impresa **C.G.F. S.R.L.** con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 secondo S.A.L. dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**;

b. di Euro 118'216,50 in acconto della fattura nr. 6/001 del 03/06/2021 dell'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 terzo S.A.L. dei lavori "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO";

**ACCERTATO** che la Regione Campania con decreto Dirigenziale n. 214 del 16/09/2021 ha accolto con esito positivo la perizia di variante tecnica prot. n. 34227 del 29 dicembre 2020, senza aumento dell'importo contrattuale, dei lavori di "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO";

**DATO ATTO** che i lavori sono stati ultimati il giorno **23.12.2021**;

**VISTI** gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO" depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 4330 in data **07/02/2021** per l'importo lordo di € **471.666,83**;

**PRESO ATTO** dalla Relazione sul Conto Finale, allegata agli atti contabili dello stato finale, dei lavori "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO" che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 è di Euro **409.928,70** oltre I.V.A. al 10%;

**VISTO** l'Atto Unico Di Collaudo Tecnico Amministrativo TrasMESSO dal Collaudatore incaricato arch. Maurizio Abagnala in data **15/03/2022** prot. n. **8525** dei lavori "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO" da cui si evince che i lavori appaltati dall'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 sono stati regolarmente eseguiti e liquidabile il credito d'impresa per un importo complessivo pari ad netti Euro **12.617,70** oltre I.V.A. al 10%;

**ACCERTATO** che l'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 ha ricevuto in acconto, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, la somma di Euro **397.311,00** oltre I.V.A. così determinata:

n.	Tipologia e atto di pagamento	Importo
01	1° SAL (determina n. <b>293</b> del <b>09/09/2020</b> ) Certificato Pagamento N° 1	114.311,00
02	2° SAL (determina n. <b>487</b> del <b>04/05/2021</b> ) Certificato Pagamento N° 2	117.985,00
03	3° SAL (determina n. <b>763</b> del <b>15/07/2021</b> ) Certificato Pagamento N° 3	165.015,00
	Importo Acconti ricevuti EURO	<b>397.311,00</b>

**PRESO ATTO** che si rileva un credito residuo dell'impresa di euro **12.617,70** (IVA esclusa) dedotti sottraendo dall'importo totale dello stato finale dei lavori di euro 409.928,70 gli acconti per le somme già corrisposte all'impresa per euro 397.311,00;

**DATO ATTO CHE:**

- il Certificato di collaudo tecnico amministrativo è stato regolarmente sottoscritto dalla Ditta appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dalla Commissione di Collaudo;
- in esecuzione dell'art. 103, comma 6 del D.L.vo n. 50/2066, l'Appaltatore è tenuto, prima del pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale;

**VISTO** l'art. 235 D.P.R. 207/2010 - comma 1° - e ss. mm. ed ii. secondo cui: "Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo delle cauzioni prestate dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto";

**RICHIAMATE** le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa...";

**VISTO** l'art.102 del D. Lgs 50/2016 - comma 3 - e ss. mm. ed ii. secondo cui: " Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché

l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”; Ritenuto, pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di legge, di procedere all'approvazione del Certificato di Collaudo dei lavori di che trattasi, secondo la seguente revisione contabile:

- importo netto dello stato finale dei lavori € 409.928,70 =
- a dedurre ammontare acconti corrisposti € 397.311,00 =
- Resta il credito dell'Impresa di € 12.617,70 =

**CONSIDERATO** che sono meritevoli di approvazione:

- lo Stato Finale dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 4330 in data 07/02/2021;
- l'Atto Unico Di Collaudo Tecnico Amministrativo Trasmesso dal Collaudatore incaricato arch. Maurizio Abagnala in data 15/03/2022 prot. n. 8525 dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** da cui si evince che i lavori appaltati dall'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 sono stati regolarmente eseguiti;

**VISTA** la fattura nr. 9/001 del 25/02/2022 dell'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 acquisita in data 28/02/2022 al n. 6505 di protocollo di € 13.879,47 comprensivo di I.V.A. al 10%;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito prot. INPS\_30035865 dell'impresa C.G.F. S.R.L., con scadenza 24/06/2022;

**VISTO** il Capitolato Speciale d'Appalto;

**RITENUTO opportuno**, per quanto innanzi, di procedere alla liquidazione della somma:

- di Euro **13.879,47** a saldo della fattura nr. 9/001 del 25/02/2022 dell'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 SALDO Stato Finale dei Lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”**;

**ACCERTATO** che l'impresa C.G.F. S.R.L. non ha nessun debito verso il Comune di Agropoli;

**VISTO** il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 35 comma 18;

**VISTO** il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;

**VISTA** la vigente legislazione e regolamenti in merito;

#### **DETERMINA**

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. **Approvare:**

a. gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 4330 in data 07/02/2021 per l'importo lordo di € 471.666,83;

b. l'Atto Unico Di Collaudo Tecnico Amministrativo Trasmesso dal Collaudatore incaricato arch. Maurizio Abagnala in data 15/03/2022 prot. n. 8525 dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** da cui si evince che i lavori appaltati dall'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 sono stati regolarmente eseguiti e liquidabile il credito d'impresa per un importo complessivo pari ad netti Euro 12.617,70 oltre I.V.A. al 10%;

3. **Prendere Atto** che:

a. nell'attestare la collaudabilità dell'opera senza prescrizioni conferma che l'importo contrattuale finale dei lavori **“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”** eseguiti, dall'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656, al netto del ribasso d'asta è di Euro 409.928,70;

b. il credito dell'impresa C.G.F. S.R.L. con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 per la rata di saldo liquidabile è pari ad netti Euro 12.617,70 oltre I.V.A. al 10%;

4. **Liquidare** all'impresa **C.G.F. S.R.L.** con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 la complessiva somma:
  - a. di Euro **13.879,47** a saldo della fattura nr. **9/001** del **25/02/2022** dell'impresa **C.G.F. S.R.L.** con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656 rata di saldo dei lavori "**AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO**";
5. **Emettere** mandato di pagamento in favore dell'impresa **C.G.F. S.R.L.** con sede in Piazza V. Emanuele - Vallo della Lucania (SA) P. I.V.A. 03879180656, la somma di Euro **13.879,47** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN **\*\*\*\*\*** presso BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO E DELLA LUCANIA FILIALE DI FUTANI (SA) C.so Umberto I, 103;
6. **Di dare** atto che la spesa complessiva di Euro **13.879,47** è imputata sul codice di bilancio **1.05-2.02 - Capitolo n. 2019.11.**

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

Il Firmatario  
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC  
S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*